

Gewässerunterhaltung des WBV im Unterhaltungszeitraum 2020/2021 für die Gemarkungen der Stadt Brandenburg an der Havel (Klein Kreuz und Gollwitz)

textliche Erläuterungen zur tabellarischen Auswertung des WBV

Nach dem bestätigten Gewässerunterhaltungsplan waren für die Gemarkungen der Stadt Brandenburg an der Havel 40,42 km Gewässer zu unterhalten. Davon wurden tatsächlich 39,22 km in Form einseitiger Böschungsmahd, Sohlenkrautung und Mulchen des Aushubes abgearbeitet.

Ca. 1.100 m Grabensystem in der Gemarkung Klein Kreuz und ca. 100 m Grabensystem in der Gemarkung Gollwitz konnten aufgrund zu nasser Bedingungen, bestellter Äcker und geplanter aber nicht durchgeführter Grundräumungen nicht unterhalten werden.

Das entspricht einem Abarbeitungsstand von rd. 97%.

Punktuelle Holzungsarbeiten in Form von Lichtraumprofilschnitten wurden in der Gemarkung Klein Kreuz ausgeführt.

Für das Unterhaltungsjahr 2020 war die Grundräumung des Grabens K01 in Klein Kreuz geplant. Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Der Auftrag konnte nicht vergeben werden, da kein Angebot einging. Im Frühjahr 2021 wurde die Maßnahme erneut ausgeschrieben und die Firma HDB GmbH aus Arendsee beauftragt. Die Entnahme der Sedimente ist von August bis September 2021 avisiert.

TV- Untersuchungen verrohrter Grabenabschnitte fanden im Unterhaltungszeitraum nicht statt.