

Gewässerunterhaltung des WBV im Unterhaltungszeitraum 2020/2021 für die Gemarkungen Königshorst – Deutschhof der Gemeinde Fehrbellin

textliche Erläuterungen zur tabellarischen Auswertung des WBV

Nach dem bestätigten Gewässerunterhaltungsplan waren für die Gemarkungen der Gemeinde Fehrbellin 22,8 km Gewässer zu unterhalten. Diese wurde vollumfänglich in Form von Böschungsmahd, Sohlenkrautung und Mulchen des Aushubes abgearbeitet. Das entspricht einem Abarbeitungsstand von 100 %.

Holzungsarbeiten in Form von Lichtraumprofilschnitten wurden aus Kapazitätsgründen keine ausgeführt. Windbruchbergungen jedoch wurden vorgenommen.

Dem WBV bekannter Bedarf an Lichtraumprofilschnitten besteht in Deutschhof an den Gräben 20/01, 20/01-03, 20/01-05, und 20/01-08, sowie in Königshorst an den Gräben 7-1, 7-7 und 7-10. Hieran wird innerhalb der nächsten Schnittsaison zwischen dem 01.10.2021 und 28.02.2022 gearbeitet.

Die Sanierung und Spülung der Kleinstauanlage am Graben 7-14 steht noch aus (geplant Mai/ Juni 2021).

Weitere dem WBV bekannte Hindernisse in der Gewässerunterhaltung:

- Die Gräben 7-3 und 7-11 werden durch Landwirt Kurrey nicht eingezäunt und durch Viehtritt stark geschädigt, was Verlandungen zur Folge hat. Bisherige Aufforderungen zur Einkoppelung blieben erfolglos.