

Gewässerunterhaltung des WBV im Unterhaltungszeitraum 2020/2021 für die Gemarkung Flatow der Stadt Kremmen

textliche Erläuterungen zur tabellarischen Auswertung des WBV

Nach dem bestätigten Gewässerunterhaltungsplan waren für die Gemarkungen der Gemeinde Flatow 6,6 km Gewässer zu unterhalten. Diese wurde vollumfänglich in Form von Böschungsmahd, Sohlenkrautung und Mulchen des Aushubes abgearbeitet.

Das entspricht einem Abarbeitungsstand von 100 %.

Holzungsarbeiten in Form von Lichtraumprofilschnitten wurden aus Kapazitätsgründen keine ausgeführt. Windbruchbergungen jedoch wurden vorgenommen.

Dem WBV bekannter Bedarf an Lichtraumprofilschnitten besteht am Graben 20/07. Hieran wird innerhalb der nächsten Schnittsaison zwischen dem 01.10.2021 und 28.02.2022 gearbeitet.

Weitere dem WBV bekannte Hindernisse in der Gewässerunterhaltung:

- Die Gräben 20/06 und 20/07 werden wiederholt durch Biberdämme und „Grabenplomben“ in Form von Aufschüttungen angestaut. Dies schränkt den Abfluss und die Unterhaltungsfähigkeit ein.