

## **Gewässerunterhaltung des WBV im Unterhaltungszeitraum 2020/2021 für die Gemarkungen der Stadt Werder**

### **textliche Erläuterungen zur tabellarischen Auswertung des WBV**

Nach dem bestätigten Gewässerunterhaltungsplan waren für die Gemarkungen der Stadt Werder ca. 60,84 km Gewässer zu unterhalten. Davon wurden tatsächlich 58,94 km in Form einseitiger Böschungsmahd, Sohlenkrautung und Mulchen des Aushubes abgearbeitet.

Ca. 1,9 km Grabensystem in den Gemarkungen Plötzin, Töplitz, Phöben und Bliesendorf konnten aufgrund der zum Unterhaltungstermin zuvor erforderlichen Holzungen und Lichtraumschnitte sowie zu nasser Bedingungen und damit nicht möglicher Anfahrbarkeit nicht unterhalten werden. Das entspricht einem Abarbeitungsstand von rd. 96,9%.

Punktuelle Holzungsarbeiten in Form von Lichtraumprofilschnitten wurden in allen Gemarkungen, speziell aber in den Gemarkungen Töplitz, Phöben und Derwitz mit rd. 2.315m, ausgeführt.

Im Unterhaltungsjahr 2020 wurde der Mahlbusen des Schöpfwerkes Phöben sowie die 4. Jahres-scheibe Schöpfwerk Phöben Bereich Derwitz, Bochow, Groß Kreuz mit 17,4 km und der Polder Plessower See mit rd. 9,4 km Grabenlänge grundgeräumt.

Im Polder Töplitz wurden 8 St Durchlassspülungen mit einer Gesamtlänge von 100 m durchgeführt.

TV- Untersuchungen verrohrter Grabenabschnitte fanden im Unterhaltungszeitraum nicht statt.