

Gewässerunterhaltung des WBV im Unterhaltungszeitraum 2020/2021 für die Gemarkungen des Amtes Beetzsee

textliche Erläuterungen zur tabellarischen Auswertung des WBV

Nach dem bestätigten Gewässerunterhaltungsplan waren für die Gemarkungen des Amtes Beetzsee 95,35 km Gewässer zu unterhalten. Davon wurden tatsächlich 90,98 km in Form einseitiger Böschungsmahd, Sohlenkrautung und Mulchen des Aushubes abgearbeitet.

Ca. 510 m Grabensystem in der Gemarkung Päwesin, ca. 1.750 m Grabensystem in der Gemarkung Roskow und ca. 2.120 m Grabensystem in der Gemarkung Weseram konnten aufgrund bestellter Äcker nicht unterhalten werden.

Das entspricht einem Abarbeitungsstand von rd. 95,4 %.

Punktuelle Holzungsarbeiten in Form von Lichtraumprofilschnitten wurden in allen Gemarkungen ausgeführt.

Im Unterhaltungsjahr 2020 wurde der Ablaufgraben L060 Päwesiner Löts mit 2,0 km Länge grundgeräumt.

Für das Unterhaltungsjahr 2021 sind Grundräumungsarbeiten in den Gemarkungen Roskow und Päwesin mit rd. 1,42 km Länge geplant.

TV- Untersuchungen verrohrter Grabenabschnitte fanden im Unterhaltungszeitraum nicht statt.