

Gewässerunterhaltung des WBV im Unterhaltungszeitraum 2020/2021 für die Gemarkungen der Gemeinde Groß Kreuz

textliche Erläuterungen zur tabellarischen Auswertung des WBV

Nach dem bestätigten Gewässerunterhaltungsplan waren für die Gemarkungen der Gemeinde Groß Kreuz 137,97 km Gewässer zu unterhalten. Davon wurden tatsächlich 135,74 km in Form einseitiger Böschungsmahd, Sohlenkrautung und Mulchen des Aushubes abgearbeitet.

Ca. 870 m Grabensystem in der Gemarkung Schmergow, ca. 540 m Grabensystem in der Gemarkung Deetz und ca. 820 m Grabensystem in der Gemarkung Krielow konnten aufgrund zu nasser Bedingungen, erforderlichen Holzungen bzw. nicht Befahrbarkeit nicht unterhalten werden.

Das entspricht einem Abarbeitungsstand von rd. 98,4 %.

Punktuelle Holzungsarbeiten in Form von Lichtraumprofilschnitten wurden in allen Gemarkungen ausgeführt.

Im Unterhaltungsjahr 2020 wurde der Mahlbussen des Schöpfwerkes Phöben und die 4. Jahresscheibe Schöpfwerk Phöben Bereich Derwitz, Bochow, Groß Kreuz mit 17,4 km Grabenlänge grundgeräumt. Für das Unterhaltungsjahr 2021 sind Grundräumarbeiten im Polder Schmergow mit rd. 12 km (1. Jahresscheibe) geplant.

Im Polder Krielow wurden 26 St Durchlassspülungen mit einer Gesamtlänge von 312 m durchgeführt.

TV- Untersuchungen verrohrter Grabenabschnitte fanden im Unterhaltungszeitraum nicht statt.