

**Gründe für Nichtunterhaltung von Gräben in den Gemarkungen des Amtes Nennhausen**

Graben- Nr.	Gemarkung	Länge (m)	Begründung
41/56	Gräningen	214	Graben muss beräumt werden (nach Rückbau Zaun durch DBAG)
41/52		750	
41/60/07	Garlitz	930	Absprache mit Bewirtschafter
41/34	Barnewitz	950	keine Sohlkrautung, da Doppelzaun
41/30	Buschow	400	keine Sohlkrautung, da Doppelzaun
41/52/14	Bamme	480	Doppelzaun
Summe		<b>3724</b>	

**Abarbeitung**

Mitglied	Gemeindeteil	gesamt zu unterhaltene	2020/2021 unterhaltene	2020/2021 nicht unterh.		Bemerkungen
		Gewässer II. Ordnung km	Gewässer II. Ordnung km	Gewässer II. Ordnung km	%	
Amt Nennhausen	Nennhausen	23,05	23,05	0,00	100,00	
	Mützlitz	23,94	23,94	0,00	100,00	
	Möthlow	24,78	24,78	0,00	100,00	
	Liepe	25,62	25,62	0,00	100,00	
	Landin/ Kriele	77,49	77,49	0,00	100,00	
	Kotzen	25,49	25,49	0,00	100,00	
	Gräningen	19,97	19,01	0,96	95,19	
	Garlitz	37,87	36,94	0,93	97,54	
	Damme	19,28	19,28	0,00	100,00	
	Buckow	5,25	5,25	0,00	100,00	
	Barnewitz	29,03	28,08	0,95	96,73	
	Buschow	21,77	21,37	0,40	98,16	
	Bamme	10,44	9,96	0,48	95,40	
	Stechow	0,87	0,87	0,00	100,00	
		<b>344,8</b>	<b>341,1</b>	<b>3,7</b>	<b>98,92</b>	

ausgeführte Holzungen	Mütlitz	Graben 41/70	1680 m
	Gräningen	Gräben 41/52 und 41/52/10	1100 m
	Nennhausen	Gräben 41/56 und 41/10	985 m
	Liepe	Gräben 41/21 und 41/24	580 m
	Möthlow	Gräben 41/16/05 und 41/23/01	350 m
	Kriele	Graben 41/91/01	750 m
	Damme	Graben 41/80	1390 m
	Barnewitz	Graben 41/26/04	980 m
		<u>7815 m</u>	

weiterer Bedarf Lichtraumprofilschnitte Mütlitz, Gräningen, Nennhausen, Liepe, Möthlow, Kriele, Damme Barnewitz

Grundräumungen	Polder Garlitzer Kreuz, Jahresscheibe 2020 (Bamme)		4.280 m
	geplant 2021	Polder Garlitzer Kreuz (Mütlitz)	25.390 m
		Polder Kotzen	22.300 m

Durchlasspülungen keine

Mulchen abgeschlossen  
nicht gemulcht Mütlitz (41/72 und 40/50, zu nass, bzw. Neuansaat)  
Damme (41/80 und 41/80-01 bis 04, Schutzgebiet)  
Buckow (41/30, 41/33, 41/35, zu nass, sowie 41/30/03 Doppelzaun)  
Landin (40/72/02, zu nass)  
Liepe (41/21, zu nass)  
Buschow (41/24, 41/24/01 und /02, Schutzgebiet)

Stautoreparaturen in Zusammenarbeit mit Naturpark Rekonstruktion zweier Stauanlagen in Schutzzone 1b Graben 41/25 und 41/20 (Buschow)  
Einbau Grabenplombe aus Big Packs am Graben 41/51 (Nennhausen)

nach Protokoll Gew.-schau Umbau Stau im 1. Flügelgraben zu besseren Regulierbarkeit (in Arbeit)

sonstige Hindernisse/ Bemerkungen weitere Stautoreparaturen notwendig  
Bibertätigkeit  
Durchlasspülungen