

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen		Maßnahmen / Technologien											Bemerkung	Zeitraum		Besonderheiten		zu beachtende Rechte	
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässername oder Bemerkungen	Länge in m	Länge ohne Unterhaltung in m	Böschungssicherung	Keine	Handmäh einseitig	Handmäh beidseitig	Masch. Mäh einseitig	Masch. Mäh beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln		Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Vorgezog. Unterf. ab 27. KW	Vorgezog. Unterf. ab 31. KW		Bearbeitungsmonat
06/3	Potsdam	Satzkorn	00/18		1.135	170				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
06/3	Potsdam	Satzkorn	00/18-09		457	69				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
06/3	Potsdam	Satzkorn	00/18-10		190	29				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
06/3	Potsdam	Satzkorn	00/19	Gr.Abzugsggr.	3.870	581				X	X								1			August		WBV
13/2-13/1	Potsdam	Satzkorn	00/19	Gr.Abzugsggr.	1.332	200				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
13/2-13/1	Potsdam	Satzkorn	00/19-05		1.092	164				X	X								1			August		WBV
13/2-13/1	Potsdam	Satzkorn	00/19-08		532	280				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
13/2-13/1	Potsdam	Satzkorn	00/19-09		463	69				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
13/2-13/1	Potsdam	Satzkorn	00/19-10		106	16				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
13/2-13/1	Potsdam	Satzkorn	00/19-11		990	149				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
13/2-13/1	Potsdam	Satzkorn	00/19-12		1.065	160				X	X								1			Nov.-Dez.	Betonrinne	WBV
13/2-13/1	Potsdam	Satzkorn	00/19-12		83	12			X	X									1			Nov.-Dez.	329 m Rohr	WBV
13/2-13/1	Potsdam	Satzkorn	00/19-13		345	127				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
06/3	Potsdam	Satzkorn	00/19-14		830	125				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
	Potsdam	Satzkorn	00/19-15		1.201	180				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV
06/3	Potsdam	Satzkorn	00/19-16		830	125				X	X								1			Nov.-Dez.		WBV

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilsschnitte werden gesondert angezeigt